

Op-aanmerkingen, suggesties, vragen en andere zaken over het definitief concept PvE Toekomst Hoonse Vaart

Naam	Organisatie	Document	Pagina nummer	Alinea/paragraaf	Omschrijving op- aanmerking/suggestie oid	Reactie Synarchis	Status 8-11-2024 (let op bedragen zijn grove inschattingen tbv indicatie en het nemen van besluiten)	status 14-11
Gemeente Alkmaar								
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	3	Bijlagen	Horeca stuk niet uitgewerkt, bijlage niet resrepresentatief voor verzending	Is input van Henry. Ook afhankelijk wie horeca gaat doen.	Actie-Gemeente	Actie Alkmaar Sport
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	3	Bijlagen	Sporttechnisch PvE Gymzalen niet voor dit doeleind, stuk is achterhaald en voor een gymzaal bedoeld	Aangeleverde document van Alkmaar Sport. We ontvangen graag het juse document.	Actie Alkmaar Sport	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	8	2.3.1. Energie	Maximale inzet op hergebruik energie, voorbeelden: toevoegen dat opgewekte stroom lokaal opgeslagen dient te worden indien de opwek hoger is dan het gebruik. De opgeslagen stroom kan bij mindere opwek gebruikt worden voor eigen doeleinden. Teruggave aan het openbare stroomnet dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.	Opmerkingen Meis, Cees. Dimphy	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	6	Buitenruimte	370 autoparkeerplaatsen onder discussie (flexibel laten tussen 150-370 parkeerplaatsen)	Definitieve aantal door gemeente op te geven.	Actie Gemeente	221 parkeerplekken meenemen volgens beleid parkeernorm
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	eisen middenspanning	Toevoegen: ON dient in samenspraak met netbeheerder de verplaatsing van de elektrische aansluiting te realiseren.	Verwerkt	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.4 mtaterialen	toevoegen: aantoonbaar TCO op materiaalkeuze voor de duur van minimaal 40 jaar	Verwerkt bij 2.3. Nader bespreken	Bespreken Gemeente / Synarchis	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	11	2.4.4 interieur	Bij voorkeur, maar mag echt wel een eigen identiteit en smool hebben	Tekst interieur graag aanleveren.	Actie Gemeente / Alkmaar Sport	Actie Alkmaar Sport
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	12	2.5.2 Geluid	Ook bij buitenactiviteiten letten op geluidzones, met name richting de bebouwde (woon)omgeving	Onderzoek laten uitvoeren door gemeente met eisen aan het ontwerp buitenbad.	Actie Gemeente	Momenteel zit het buitenbad aan de zonzijde van het pand, middels participatie in het ontwerptraject dient de omgeving meegenomen te worden.
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	14	3 Ruimtestaat	Centrale hal mag groter, mede gelet op buggy stalling en hoeveelheid bezoekers van diverse stromen. Mogelijk icm toegankelijkheid met lufel buitenruimte etc.	Besluit gemeente gevraagd. Hoeveel m2 opnemen?	Besluit gevraagd. Extra investerings kosten afhankelijk van ontwerp. Verwachting is circa € 4000-5000 per m2.	Ja, absoluut. Minimaal 300m2, mogelijke indeling dusdanig maken dat gangruimtes in de entree komen waardoor de entree in m2 stijgt. Dus dubbelgebruik van m2 daardoor wellicht 400-500m2 entree ruimte realiseerbaar. Hoogte graag minimaal 8 meter aanhouden,al dan niet geheel of gedeeltelijk ivm look en feel
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	14	3 Ruimtestaat	opslag/printer/server etc: deze graag splitsen in ruimtestaat. Serverruimte is alleen al 6m2.	Verwerkt	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	16	3 Ruimtestaat	Trainingshal: toevoegen overdag ESALK	Verwerkt in VS0	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	17	3 Ruimtestaat	Toevoegen energie-opslag/WKO etc etc	Verwerkt	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	20	4.4. Flexibel gebruik	Toegang voor scholen dient separaat te zijn waardoor deze stromen niet kunnen mengen gedurende de entree tot en met de sporthal/trainingshal	Verwerkt	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	24	5.7 Terreininrichting	De buiteninrichting dient een doordachte keuze te zijn, mede gelet op de stedenbouwkundige kaders en het het ontwikkelbeeld station-noord (inclusief plan	Verwerkt	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	29	50 meter bad	een groot LED scherm: smart maken?	Verwerkt	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	30	6.4 25 m bad	Het 25-meterbad hoeft niet te voldoen aan de gestelde eisen van een KNZB C-accommodatie en heeft een afmeting van 25 x 15 m1. en grotendeels een netto diepte van 2,0 m² en is geschikt voor: Wat is het verschil om wel te voldoen aan de C-accommodatie?	25 x 16 met een vrije hoogte van 4,5 m1.	Besluit gevraagd. Extra kosten voor 50-meterbad circa € 150 - 200k + extra exploitatielasten.	Niet extra breder. 4.5 meter is wel akkoord. Let wel op indien motie wordt uitgevoerd dient de hoogte aangepast te worden
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	32	6.6 recreatie	interactieve tube glijbaan: minimale lengte benoemen?	Staat aangegeven als 78 meter	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	36	tabel 6	Volgens mij ontbreekt het stukje tekst dat tabel 6 en 7 wenssen zijn en separaat benoemd dienen te worden.	Verwerkt	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	38	7.1 laatste zin	verkeersruimten met de leerlingen van het VMBO vormt een risico en is niet toegestaan: zou niet de school benoemen maar de gebruikers van de wedstrijdhal	Verwerkt	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	39	7.3 Trainingshal	Waar zijn de zaken die ESALK hebben benoemd, zoals klimmen, fitness etc.		Actie Synarchis - Jeroen	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	41	7.4 kleedkamer	De ruimte voor de docenten van de trainingshal. Is 7m2 niet wat klein? Of zijn de wedstrijdhal en trainingshal verwisseld?		Actie Synarchis - Jeroen	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	45	bijlage x	Deze bijlage is niet toereikend en up to date. AS dient nieuwe aan te leveren.	Zie eerdere reactie	Algehandeld	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	45	bijlage x	Er zijn specifieke behoeftes voor de ESALK. Graag deze integraal verwerken		Actie Synarchis - Jeroen	
P. Langendijk	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	13	Hergebruik	Doelstelling Circulair slopen De gemeente Alkmaar integreert circulaire principes in (nieuw)bouwprojecten waar de gemeente bij betrokken is. Eén van de thema's van circulair bouwen is de omgang met restmateriaal bij sloop. We streven naar het hoogwaardig herbestemmen van vrijkomende materialen uit te slopen objecten. Om verder invulling te geven aan deze doelstelling ondertekent gemeente Alkmaar de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen NHN op 13 september 2024. Deze circulaire deal heeft als doel om de circulaire bouw in Noord-Holland Noord te stimuleren, minder grondstoffen te gebruiken en daarmee bij te dragen aan de circulaire doelstellingen. De beoogde effecten van de Circulaire Deal zijn als volgt: •Alle Deelnemende Partijen passen standaard circulair oogsten toe; •Deelnemende Partijen maken, waar mogelijk, inzichtelijk hoeveel vrijkomend materiaal circulair is verwerkt en op welke wijze; •Deelnemende Partijen delen actief kennis en werken samen in zowel het vormen van circulaire ketens, als het inzichtelijk maken en koppelen van bestaande ketens, (digitale) platformen, en circulaire grondstoffen hubs. Teksten voor in het PvE 1.Certificering: De inschrijver hanteert voor de sloopwerkzaamheden een werkwijze conform BRL SVMS-007. De integrale tekst van de BRL SVMS-007 (Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen) is verkrijgbaar via Stichting Veilig en Milieukundig Slopen. De BRL beschrijft een werkwijze waarbij onder andere voor de volgende stappen richtlijnen zijn opgesteld: •werkenaanvraagbeoordeling •stoffeninventarisatie •werkvoorbereiding •uitvoering •behandeling en afvoer sloopmaterialen •oplevering Bij elk van deze stappen dient te worden gerapporteerd volgens de eisen van de BRL SVMS-007. Doel is het in kaart brengen van risico's en van afvalstromen. Mogelijke bewijsmiddelen •De BRL SVMS-007 worden circa opgesteld een aanbevelingen en dient vooraf een	Verwerkt	Algehandeld	

Richard Schuijt	Gemeente Alkmaar, ROE, VS1 Producteisen	8	2.3.1 Energie	Er staat "Het sportcomplex wordt, evenals het huidige sportcomplex, aangesloten op het warmtenet en verder elektrisch uitgevoerd." Het warmtenet ligt er al. Heeft dus geen gevolgen voor de ondergrond. Prima, dus geen opmerkingen voor wat betreft het aanbod van warmte. Er wordt niet gesproken over een koudebehoefte. Wanneer dat toch het geval is dan zoeken naar mogelijkheden via bodemenergie. En dan graag ook de opties onderzoeken of er samengewerkt kan worden met de burens (school en autobedrijf). Maar misschien gaat dit alweer te ver voor het PvE.	Geen verwerking benodigd	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen			Klimaatadaptief gebouw en hittebestendigheid	Algemene term niet opgenomen	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	8	2.3	Duurzaamheid> de Bullets moeten als volgt zijn: - een all-electric gebouw - gebruik maken van restwarmte/ koude in combinatie met WKO - Een Energieneutraal Gebouw (ENG) - een GPR score van minimaal 7 op alle onderdelen en een gemiddelde overall GPR-score van 8 - een zo hoog mogelijke ambitie op circulariteit met een MPG < 0,6MKJ/m2 BVO/jaar, waarin de mogelijkheden van houtbouw worden onderzocht en minimaal 20%hout wordt toegepast - Minimaal Paris Proof wordt gebouwd met een score van maximaal 220 kg CO2-eq / m2 BVO	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	8	2.3.1	Hierbij de aandacht> wijzigen naar: hierbij de uitgangspunten dat	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	8	2.3.1	De bullets moeten als volgt zijn: - Er een energiezuinig gebouw met goed casco wordt neergezet: hogere isolatiewaardes dan bouwbesluit, RC-waardes + 2 t.o.v. bouwbesluit en toepassing van triple glas - duurzame warmte/ koude voorziening icm stadswarmte en WKO en zonne-collectoren - duurzame energieopwekking met pv panelen waarbij Beng-3 eis wordt ingezet om op een energieneutraal gebouw te komen - Er wordt uitgegaan van inzet van zonnewarmte en zonnecollectoren, warmte-koude uit bodem, inzet van stadswarmte, inzet van duurzame energie met zonne-panelen - inzet zonnewarmte voor de procesbereiding - vasthouden van thermische en elektrische energie - gebruik van hoog rendement WTW en douche WTW's - uitgebreide monitoring van energiestromen, ook op de grootverbruikers - slimme schakeling en aansturing van electriciteit	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	8	2.3.1	Het energieverbruik door het gebouw (inclusief gebouw gebonden installaties) én de procesinstallaties én het gebruik wordt gemaximeerd op plus opsomming bullets> wijzigen naar> Het energiegebruik is zo laag mogelijk, waarbij het uitgangspunt is dat het gebouwgebonden energie duurzaam wordt opgewekt (energieneutraal) waarin in de aanbesteding de volgende punten worden uitgekend: - warmte jaar verbruik in GJ. Dit is op basis van de gestelde gemiddelde temperaturen en inclusief het proces gebonden energieverbruik en gebruiksenergie; - elektra verbruik in kWh: Dit is inclusief het proces gebonden energieverbruik, warmte- en koude gebonden energieverbruik en gebruiksenergie, maar exclusief de duurzame opwekking - water verbruik in m3 - duurzame opgewekte energie in kWh	Bespreken	Bespreken Gemeente / Synarchis
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	8	2.3.1	Maximale inzet op hergebruik energie, voorbeelden: (volgende bullet toevoegen) - Energie: zonnewarmte met zonnecollectoren en boilers. Hervinning warmte uit proceswater, hoog rendement WTW op ventilatie, toepassing douche-WTW, energieopslag in de bodem uitwisseling met koeling	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	8	2.3.1	Maximale inzet op hergebruik energie, voorbeelden: (volgende bullet toevoegen) - Groen: energiebesparing door voorkomen van hittestrees door inzet van groene daken, overstekken ten behoeve van zonregulatie en zonwerend glas	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	8	2.3.1	Maximale inzet op hergebruik energie, voorbeelden: Waterbehandeling: opvang en hergebruik van meetwater> wijzigen naar opvang en hergebruik van water	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.1	Maximale inzet op hergebruik energie, voorbeelden: Luchtbehandeling: toevoegen aan opsomming: hoogrendement WTW	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.1	Maximale inzet op hergebruik energie, voorbeelden: GBS: toevoegen: uitgebreide monitoring van ruimteverwarming, GBS uitbreiden met Smart-grid systeem aansturing, waarbij opgewekte energie maximaal wordt benut tbv ruimteverwarming- en koeling en grootverbruikers elektra.	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.1	Maximale inzet op hergebruik energie, voorbeelden: (volgende bullet toevoegen) - Smart grid systeem: Koppeling inzet van W installaties en duurzame energieopwekking met pv en zonne-collectoren. Onderzoek de mogelijkheden van het inzetten van een batterij ivm netcongestie	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.1	Maximale inzet op hergebruik energie, voorbeelden: Verlichting: toevoegen: automatische daglicht regeleing	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.1	Maximale inzet op hergebruik energie, voorbeelden: Algemeen: toevoegen: Toepassen van opslag van hemelwater en hergebruik hemelwater van toiletten en beregening van ecologisch groen en velden	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.1	Maximale inzet op hergebruik energie, voorbeelden: Algemeen: weghalen: eventueel toepassing PV-T panelen, toevoegen toepassing PV panelen en zonne-collectoren.	verwerkt	Afgehandeld
Meis de Jongh & Cee- gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.1	Daarnaast gelden de volgende eisen: het volledige dak en de constructie van het sportcomplex dient geschikt te zijn voor het plaatsen van zonnepanelen (PV/ PV-T/Heatpipes), zodat eventuele dakvlakken die niet zijn benut in de toekomst wel kunnen worden benut. Vervangen door: het volledige dak en de constructie van het sportcomplex dient geschikt te zijn voor het plaatsen van zonnepanelen (PV), zonnecollectoren en groen dak	verwerkt	Afgehandeld

Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.1	Bullet: de middenspanning trafo, hoofdverdelers en bekabeling behoeven niet verzwakt te worden om in de toekomst een energieneutraal sportcomplex te realiseren. Wijzigingen: de middenspanning trafo, hoofdverdelers en bekabeling behoeven met mogelijke toevoeging van een batterij (zo klein mogelijk gedimensioneerd) en slimme aansturing niet verzwakt te worden om in de toekomst een energieneutraal sportcomplex te realiseren.	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.1	Alkmaar is een 'Global Goals' gemeente. De Global Goals zijn 17 'Sustainable Development Goals (SDG)' of ook wel duurzame ontwikkelingsdoelen over armoede, gezondheid, onderwijs, schoon drinkwater, maar ook het aanpakken van klimaatverandering. Alle 17 Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect het dagelijkse werk van Nederlandse gemeenten raken. TOEVOEGEN: Hiermee is klimaatadaptatie een zeer belangrijk onderwerp voor de gemeente. We willen voorbereid zijn op extreme hitte, koude, droogte en overstromingsrisico. Daarom houden we regen vast, voorkomen hittestress, brengen zo veel mogelijk groen aan op- en rondom gebouwen zoals groene gevels en groene daken en reduceren ons CO2 uitstoot bij bouw.	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.2	Toevoegen na het woord Innovatieraad: Paris-Proof: om te voldoen aan de Global Goals wordt er minimaal Paris Proof gebouwd met een score van maximaal 220 kg CO2-eq / m2 BVO, waarbij de ambitie is een score van 200 kg CO2-eq / m2 BVO te bereiken	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	9	2.3.2	Volgende alinea wijzigen naar: Regenwater: op sommige tijden hebben we regenwater te veel, andere te weinig. Uitgangspunt van het ontwerp is regenwater vasthouden. In het ontwerp wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden wat betreft de omgang met regenwater: 1. Benutten en besparen: Vang regenwater op in tijden van overlast, om vervolgens te hergebruiken en te besparen in tijden van droogte, zie ook hoofdstuk 8, par. 52. 2. Vasthouden, vertraagd afvoeren en infiltreren: Houdt regenwater vast op de locatie waar het valt (dak, maaiveld) en infiltreert waar mogelijk in de bodem. Minimaal hierbij voldoen aan 70 mm vertraagde afvoer 3. Bergen: Parkeer regenwater in een tijdelijke buffer. Dit kan een droge voorziening zijn op een dak, op het maaiveld in een holle ruimte in de openbare ruimte of kratten onder de parkeerplaatsen of onder het maaiveld. Water kan ook tijdelijk geborgen worden door een tijdelijke peilstijging op een natte bergingsvoorziening: bijvoorbeeld een vijver of een wadi of een seizoen waterberging, waar het peil kan fluctueren. 4. Afvoeren: Voer het overschot aan regenwater af als bovenstaande maatregelen niet (voldoende) mogelijk zijn. Voorkeursvolgorde voor afvoeren is eerst naar de bodem, dan via een regenwatersysteem naar het oppervlaktewater.	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.3	Natuurinclusiviteit en biodiversiteit: De gemeente geeft het goede voorbeeld. Het gebouw bestaat uit minimaal 20% groene gevel van het dichte deel, toepassing van minimaal 30% groene daken (sedum dan wel groene daktuin) in combinatie met zonnecollectoren in zuid-opstelling en PV-panelen in oost-west opstelling. Beplanting op dak en rondom het gebouw is ter bevordering van doelsoorten. Het ontwerp bevordert minimaal 9 doelsoorten met behulp van natuurinclusieve maatregelen, zoals nestkasten. De beplanting die wordt aangebracht bestaat uit inheemse soorten. Parkeerplaatsen zijn semi-verhard. Bestaand groen wat moet worden verwijderd wordt minimaal gecompenseerd, waarbij uitgangspunt is dat bomen blijven staan. De openbare ruimte is hittestress bestendig ingericht door o.a. de aanplant van bomen.	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.4	Materiaalgebruik: De gemeente geeft het goede voorbeeld. GPR score van het gebouw is minimaal 7 op alle onderdelen en een gemiddelde overall GPR-score van 8. Daarnaast is een zo hoog mogelijke ambitie op circulariteit met een MPG < 0,6EMK/m2 BVO/jaar, waarin de mogelijkheden van houtbouw worden onderzocht en minimaal 20% hout wordt toegepast, met bij voorkeur toepassing van hout in de constructie (gelamineerde liggers en kolommen). We bouwen Paris Proof met een minimale score van maximaal 220 kg CO2-eq / m2 BVO, en een ambitie van 200 kg CO2-eq / m2 BVO	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.4	Tav het kopje: Milieu-impact & materiaalgebruik> wijzen naar: Materiaalgebruik: minimaal 40% massa hernieuwbaar, hergebruik en gerecycled (biobaed). Er wordt minimaal 20% houtbouw toegepast	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.4	Tav het kopje gezonde materialen: Cradle to Cradle: minimaal 20% van het aantal gebruikte materialen Biobased: minimaal 40% van het aantal gebruikte materialen Lijmverbindingen worden vermeden, biobased isolatie kan worden aangebracht, er is aandacht voor een ventilatie en minimaal 20% van het gebouw bestaat uit hout. Paris Proof score: minimaal 200 CO2-eq / m2 BVO, en een ambitie van 200 kg CO2-eq / m2 BVO	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.4	Tav het kopje gebouwflexibiliteit: > wijzigen naar Losmaakbaarheid: minimaal 70%, zoveel mogelijk toepassing van droge verbindingen	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.4	Tav het kopje hergebruik: > wijzigen naar In beton wordt een zo hoog mogelijk percentage betongranulaat toegepast. Het heeft hierbij de voorkeur het beton op loslaten te breken en het granulaat waar kan op locatie het te gebruiken. Daarbij wordt zo veel mogelijk hergebruikt staal en hout toegepast. Het oude zwembad kan hierbij als bron dienen van hergebruikt. MAT 8 score tav gebouwflexibiliteit is hoger dan 75%	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.4	Kopje toevoegen: Afval en bouwplaatsafval: Afval vrijkomend bij de bouw wordt zo veel mogelijk gescheiden. In het gebouw worden maatregelen getroffen zodat afscheidings wordt geoptimaliseerd.	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.4.4	In het interieur worden zoveel mogelijk natuurlijke, biobased materialen toegepast. Giftige stoffen worden gemeden. In het interieur is aandacht voor het aanbrengen van groen.	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	13	2.5.3	Het sporthaldeel mag een maximale waarde van 0,40 hebben. > wijzen naar: Het sporthaldeel mag een maximale waarde van 0,30 hebben.	verwerkt	afgehandeld
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	22	5.2	Keuken en magazijn toevoegen: de keukenapparatuur dient zo veel mogelijk energiezuinig te zijn en geschakeld te kunnen worden op gelijktijdigheid	verwerkt	afgehandeld

Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	23	5.3	Was- en droogruimte toevoegen: de wasvoorzieningen dienen zo energiezuinig mogelijk te zijn en geschakeld te kunnen worden op gelijktijdigheid	verwerkt	Algehandeld		
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	24	5.7	Terreininrichting: de terreininrichting dient te worden aangelegd met oog voor natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en verborden van biodiversiteit. Bomen blijven tijdens de bouw gehandhaafd. Groen wat tijdens de bouw wordt weggehaald, wordt gecompenseerd. De parkeerplaatsen zijn halfverhard. De beplanting bestaat uit inheemse soorten. Om hittestress tegen te gaan worden er extra bomen geplant Groen kan worden besproeid met water afkomstig uit de retentiekratten dan wel buffers onder het gebouw. Verlichting tbv de terreininrichting is energiezuinig, LED en dimbaar. Bij het parkeerterrein wordt nagedacht over zonparkeren, welke direct geschakeld kan zijn met laadpunten met loadbalancing.	verwerkt	Algehandeld		
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	24	5.7		Geen opmerking in deze regel	Algehandeld		
Meis de Jongh & Cee gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	11	2.5.1	Tav de watertemperaturen: Doelgroepenbad erg hoog maximum: 32 graden gangbaar. Jacuzzi: ivm netcongestie wel toepassen?	Keuze Alkmaar Sport	Algehandeld		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	7	2.1	Het noemen van wet- en regelgeving is gevaarlijk. Je kan zaken vergeten en dan wordt het te creatief opgelost.	Blijft gehandhaafd	Algehandeld		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	8	2.3	Duurzaamheid: toevoegen dat bouwmaterialen minimaal 50 jaar meegaan, installaties minimaal 20 jaar		Bespreken Gemeente / Synarchis		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.4	Het toepassen van verlijmde gevelelementen is niet toegestaan		Algehandeld		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.4	Gezonde materialen: hoe is dit te toetsen, te meten en te beoordelen. Maak er volumes van. Tevens moet het voldoen aan certificering en wetgeving en toepasbaar zijn voor het doel (chlorides)		Bespreken Gemeente / Synarchis		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	10	2.3.4	Hergebruik: er wordt pas gesloopt adat het zwembad er staat, hoe kan je dan op de locatie hergebruiken?	In terrein	Algehandeld		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	61	hfdstuk 8	Geen staalvezelbeton toepassen	verwerkt	Algehandeld		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	61	hfdstuk 8	Fundering op staal mag mits goed onderbouwd	is aangegeven	Algehandeld		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	62	23 vloeren	Alles wordt voorgeschreven in beton, hoe haal je de bio-based normering. Houten vloeren zijn soms ook goed toepasbaar	inmiddels aangepast	Algehandeld		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	64	27 daken	Graag overstort benoemen, architecten willen deze liever niet	verwerkt	Algehandeld		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	64	28 draagconstr.	materiaalkeuze kunststof graag toevoegen	verwerkt	Algehandeld		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	64	28 draagconstr.	Coating van beton en hout toevoegen ivm chloride intredingen	verwerkt	Algehandeld		
Dimphy Bruin-Reinho gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	64	28 draagconstr.	Hoofddraagconstructies dienen, daar waar nodig (brandscheidingen), voorzien te zijn van brandwerende bekleding of uitgevoerd te zijn als brandwerend. Deze dienen gewoon te voldoen, hoeft niet perse bekled te worden.	Is aangegeven.	Algehandeld		
Arthur Wilbie	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	11	2.3.1 Energie	Gebruik restwarmte koelingen/vriezers horeca voor verwarmen pand en efficiënt laten draaien koelingen/vriezers. Wordt toegepast bijv. bij strandpaviljoens om niet los te hoeven verwarmen van pand.	Algehandeld		
Arthur Wilbie	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	12	2.3.3 Natuurinclusiviteit en biodiversiteit	Check vastgesteld beleid diverse thema's onder Agenda Duurzaam Alkmaar.	?	Actie Gemeente	
Arthur Wilbie	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	66	31 Buitenwandopeningen	Waarom niet overal triple glas?		Bespreken Gemeente / Synarchis	
Arthur Wilbie	Gemeente Alkmaar	VS1 Producteisen	129	67 Gebouwbeheervoorzieningen	Nader te specificeren platform welke door de gemeente geïnitieerd wordt.	inmiddels gespecificeerd	Algehandeld	
Alkmaar Sport								
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	14	tabel 5	Centrale hal is nu 150 m2. Naar 400 tot 600 m2 en 8 meter hoogte voor passende sfeer en beleving. De huidige centrale hal van 10 x 15 is ontoereikend. Geregeld staat men nu al stil in de draaideur. De irritatie bij de bezoekers is dan voelbaar door ons receptieteam. Om 500.000 bezoekers per jaar welkom te heten, hebben we een ruime en hoge ontvangsthall nodig.	Besluit door gemeente	Besluit gevraagd. Extra investerings kosten afhankelijk van ontwerp. Verwachting is circa € 4000-5000 per m2.	Ja, absoluut. Minimaal 300m2, mogelijke indeling dusdanig maken dat gangruimtes in de entree komen waardoor de entree in m2 stijgt. Dus dubbelgebruik van m2 daardoor wellicht 400-500m2 entree ruimte realiseerbaar. Hoogte graag minimaal 8 meter aanhouden,al dan niet geheel of gedeeltelijk ivm look en feel
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	14	horeca	Info pachter. Omzet zal door meer bezoekers stijgen naar 700/800K tov 550K nu. Meer opbergcapaciteit nodig?	Besluit door gemeente	Besluit gevraagd	ja
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	14	50m bassin	Nu 18 wisselcabines en aangegeven deze te verhogen naar 20 (zijn opeens verdwenen?)	Besluit door gemeente	Besluit gevraagd voor toevoegen 20 wisselcabines. Extra investeringskosten circa € 150 - 200k.	Graag verhogen naar 20. (niet 20 toevoegen)
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	14		Naast 1 MIVO ook 1 familiecabine	Familiecabines opgenomen bij Compartiment recreatie	Algehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	14	lockers	input komt later in traject/ontwerp		Algehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	15	compartiment 50m	opslag exploitant van 25 m2 naar 40 m2	Wel heel veel m2. Wat komt hier allemaal in? Besluit door gemeente	Besluit gevraagd. Extra investeringskosten circa € 30-40k	Akkoord
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	15	compartiment 25m	opslag exploitant van 25 m2 naar 40 m2	Wel heel veel m2. Wat komt hier allemaal in? Besluit door gemeente	Besluit gevraagd. Extra investeringskosten circa € 30-40k	Akkoord
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	16	compartiment doel	opslag exploitant van 15 m2 naar 30 m2	Wel heel veel m2. Wat komt hier allemaal in? Besluit door gemeente	Besluit gevraagd. Extra investeringskosten circa € 30-40k	Akkoord
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	16	perron recreatie	perron recreatie, ruimte natte horeca en zitplekken (vast en mobiel) is voor ons nog onduidelijk? Scherper formuleren	verwerkt	Algehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	18	4.3.1	2 bullets over meters verkeersruimtes lijken elkaar tegen te spreken (minimaliseren en ruime meters)?	verwerkt	Algehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	19	4.3.2	Buitenbad eigen ingang onbemande ingang plus rollerbank tassen	verwerkt	Algehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	23	personeelsruimte	personeel juist niet via algemene ingang. En 20 parkeerplekken plus fietsenstalling achteringang	Personeelsingang verwerkt. 20 parkeerplekken is besluit gemeente	Besluit gevraagd voor 20 parkeerplaatsen personeel	niet akkoord, parkeren kan in de centrale parkeerlocatie komen, er zijn daar 370 plekken. Wel separate personeelsingang toevoegen in het complex. Separate fietsenstalling wel akkoord.
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	23		zie ook boven		Algehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	26	50 meter	zie eerdere opmerking over 20 wisselcabines plus 1 familiecabine		Algehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	26		aanvullende opmerking: wens 1 koude douche bij 50 meterbad	verwerk	Besluit gevraagd	Akkoord
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	31		Voor het 25 meterbad juist geen noodzaak zwem- en waterpolowedstrijden op nationaal niveau! Weghalen	verwerk	Algehandeld	

Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	32	doelgroepenbad	afsluitbaar plus mogelijkheid tot privacy (kan door middel van gordijnen ipv elektrische rolgordijnen)	Wil je dat??	Actie Alkmaar Sport	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	33	waterspeeltuin	sfeer en thema Leeghwater als voorbeeld (veel klimmen en glijen). Exact invulling nader te bepalen	Nader in te vullen door Alkmaar Sport	Actie Alkmaar Sport	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	33		toevoeging kleine toilet en douche naast waterspeeltuin, net als nu	toilet is opgenomen. Douche niet.	Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	34	jacuzzi	minimaal 15 en wenselijk is 20 (12 is te klein). Nu worden in document drie volumes genoemd! Wij vinden een Jacuzzi van 12 te klein. Wij durven de stelling aan dat een grotere Jacuzzi per dag gemiddeld 10 extra bezoekers trekt. Dit gaat de volgende omzet genereren: $10 \times € 7,- = € 70$ per dag x 30 dagen = € 2.100 per maand x 12 mnd = € 25.200 per jaar x 30 jaar = € 765.000,-. In de kostenkant zal deze niet veel verschillen van de huidige 4 whirlpools. Nu veel onderhoud en storingen, meer chemicaliën per m3 en een waterlozing op het riool per gebruik. De beloofde berekeningen hebben wij nog niet ontvangen.	12 personen opgenomen. Staat financieel in verhouding met vervallen kruidenbaden. Groter als onderdeel motie.	Besluit gevraagd. Extra investeringskosten circa € 30-40k plus extra exploitatielasten.	niet akkoord, gelet op energielasten en duurzaamheid ambities van de gemeente. Goedkopere alternatieven verwerken in waterspeeltuin of golfslagbad. 11-11-24 Alkmaar Sport ziet echt de jacuzzi als een wezenlijk onderdeel van het behalen van de doelstelling en betwijfelt de hoogte van de kosten van deze voorziening. Graag herzien of onderbouwen met cijfers. 24-11 besluit om jacuzzi van 20 personen toe te voegen in PvE
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	34	stoomcabines	contactloos betaalmogelijkheid. Opwaarderen bandje met eigen budget (entree, kluisje, stoomcabines en horeca!)	Verwerkt. Ook verwerken in hoofdstuk 8.	Actie Synarchis - Marc	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	34	glijbaan	Naast huidige thema's geluid, aantikken buttons en snelheid/foto. Zie www.klarer.com voor 3D beleving	verwerkt	Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	35		sfeer veranderen in het woord 'invulling' (glijbaantjes en kimelementen)	verwerkt	Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	35	6.7	entree via centrale hal en/of eigen ingang buitenbad	verwerkt	Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	35		bestaande touriquete NIET hergebruiken. Zijn nu al niet erg klantvriendelijk. Gaan te snel dicht		Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	36		Diepte van (stukje) 25m bassin tussen 4 en 4,5 meter. Bepaald hiermee hoogte klimwand (Drachten?)	Emmen is 3,5 meter diepte, 3,7 aangehouden ook voor 3 meterplank.	Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	36		Diepte bepaalt ook wel/niet hoge duikplank (later investeren)	3,7 aangehouden geschikt 3 meterplank.	Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	36		Bij voldoende diepte voorbereidingen Pelikan Dive. Later investeren	3,7 aangehouden geschikt 3 meterplank.	Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	36		4 tot 4,5 meter diepte is interessant voor duikverenigingen en mogelijke andere gebruikers (brandweer/politie)	Diepte is extra investering. Wens wordt in regiegroep besproken.	Besluit gevraagd. Extra investeringskosten circa € 200 - 250k + extra exploitatielasten.	Niet akkoord. Veiligheidsregio heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de HV.
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	36	Compartment doel	25meterbad veranderen in doelgroepenbad (tekstueel)	Niet gewijzigd. Is verwarrend met 15 x 10.	Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	36		een DUO-beweegbare bodem	Waar?? In 15 x 10 niet te adviseren. Te groot deel is klep.	Actie Alkmaar Sport	afgehandeld
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	36	waterspeeltuin	doelgroep is vanaf 3 maanden ipv 2 jaar	Wordt aangepast	Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen		algemeen extr camera toezicht	Wij zien een toekomst met veel cameratoezicht boven en onderwater (geen poseidon) vanuit een centraal punt	Is later aan te brengen.	Afgehandeld	
Eddy en Marcel	AlkmaarSport nv	VS1 Producteisen	38 + 39		ASM integreren in de inrichting sporthallen	Wens wordt in regiegroep besproken.	Besluit gevraagd	nee, niet in de sporthallen.
V.Thijssen	AS	Vraagspecificatie 0 Alg	3	1.1.3	Er staat ingerichte buitenruimte. Betekent dat het budget nieuwbouw ook besteed wordt aan deze inrichting ?	Is onderdeel investeringsraming	Afgehandeld	
V.Thijssen	AS	Vraagspecificatie 0 Alg	4	1.1.4	Outdoorpark (geel gearceerd) wel of niet in budget. Huidige opzet is geheel door ons gefinancierd	Geen onderdeel investeringsraming. Uitgangspunt dat het ongewijzigd blijft.	Afgehandeld	
V.Thijssen	AS	Vraagspecificatie 0 Alg	9 en 10	3.2.1 en 2, 10	Is dit gecheckt bij AS ?	Onduidelijk wat hier wordt bedoeld.	Actie Alkmaar Sport	afgehandeld
V.Thijssen	AS	Vraagspecificatie 2 proc.			Graag opnemen dat met exploitant AS frequent/gepland bouwoverleg is en betrokken wordt bij overwegingen en besluiten aangaande inrichting e.d. etc. etc..	Toetsing VO, DO en UO is opgenomen.	Afgehandeld	
V.Thijssen	AS	Vraagspecificatie 2 proc.			Opmerking n.a.v.: Er moet een nieuwe gebruiksvergunning worden aangevraagd, aangepast Graag opnemen. Die zal voor exploitant zijn of voor eigenaar (kosten?)	Zie gestelde in annex 1: De leges voor de omgevingsvergunning ten behoeve van activiteiten bouwen en gebruik maken geen onderdeel uit van de Aanbieding van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vraagt deze vergunning op naam van Opdrachtgever aan.	Afgehandeld	
Tom Leering	Outdoorparc	VS1 Producteisen			Is het mogelijk de kleedruimte en toiletten voor het buitenbad zo te maken dat groepen van het Outdoorpark daar ook gebruik van kunnen maken?	Bezoekers zwembad komen dan op Outdoorparc terrein en visa versa. Stedenbouwkundig de vraag of buitenbad en Outdoorparc een directe relatie hebben. In gebruik binnen 2 maanden.	Afgehandeld	
Tom Leering	Outdoorparc	VS1 Producteisen			Is het mogelijk om werkplekken toe te voegen zodat wij ook vanuit de nieuwe Hoornse Vaart kunnen werken?	Kantoorruimte met 6 werkplekken zijn flexplekken.	Afgehandeld	graag 8 werkplekken
DAW								
waterpolo	DAW	producteisen	6	Basiseisen	Is er wel eens gesproken over een 10 banen breed wedstrijdbad en dan het 25m bad laten vervallen of te verkleinen? Het golfslagbad zou dan multifunctioneel kunnen worden voor doelgroepen en recreatie.	Is over gesproken. Een multifunctioneel 25-meterbad is in functionaliteit en exploitatie een grote toegevoegde waarde. Beleid gemeente is gericht talent ontwikkeling. Geen topsport. Daar past een 8 banen 50-meterbad ook bij.	Besluit gevraagd. Extra kosten circa 2 - 3 miljoen + extra exploitatielasten	Geen 2 banen toevoegen aan het 50-meterbad. Wel de optie om een 52 meterbad configuratie te maken met dubbele keerwand
masters	DAW	VS1 Producten	31	6.4	Volgens het relatieschema lijkt het er op dat de ASM objecten in de breedte van het 25 meter bad worden geplaatst. Als dit over de gehele breedte is, dan kan er niet meer een ander gedeelte van het bad worden gebruikt voor banen zwemmen of zwemtrainingen. Als deze in de lengte worden geplaatst, dan kan de andere helft van het bad wel worden gebruikt voor zwemtrainingen of banenzwemmen! We vragen ons wel af wat hett orientatie gevaarte is, indien er asm objecten boven je hangen.	Het is een schematische weergave. Dus geen richting bedoeld. Nader uit te werken in de ontwerpfase.	Afgehandeld	
waterpolo	DAW	relatieschema			Is 25m bad geschikt voor waterpolo ? Wordt materiaal (bijv. doelen) voor meerder baden gebruikt? Opslag van materiaal voor de DAW is belangrijk.	25-meterbad is geen KNZB C-accommodatie. Niet geschikt voor officiële waterpolowedstrijden. Grondbussen plan wordt zo gemaakt dat doelen wel opgehangen kunnen worden. Geen eigen doelen bij het 25-meterbad. Rijden op kar vanuit 50-meterbad.	Besluit gevraagd. Extra kosten voor 50-meterbad circa € 150 - 200k + extra exploitatielasten.	Niet akkoord
masters	DAW	VS1 Producteisen	16	3.	In de ruimtestaat wordt gesproken over een buitenbad ondiep met familiegljbaan. In het vereenvoudigd relatieschema is daarnaast ook een buitenbad van 25 meter opgenomen. Deze vind ik niet terug in de ruimtestaat en ook niet in de verdere uitwerkingen. Is wel wenselijk en huidige opname in PvE voldoet niet aan een volwaardig buitenbad zoals besproken in de gemeenteraad. Deze ook voorzien van basiseisen om wedstrijden te organiseren -> wedstrijdzwemmen en waterpolo	De invulling van de moties zijn niet in de ruimtestaat opgenomen.	Afgehandeld	
algemeen	DAW	Zie bovenstaande	6	2 BASISEISEN	Clubhuis DAW en de daarvoor benodigde ruimte is niet benoemd. Voorwaarde m.b.t. Effectief gebruik clubhuis, is met zicht op het wedstrijdbad	Ruimten en specificaties opgeven door DAW.	Actie DAW	
algemeen	DAW	Zie bovenstaande	11	2.5 Bouwfysica	Wordt in Tabel 2. Ruimtetemperaturen met " Verenigingsruimte " Clubhuis DAW bedoeld?	idd de clubhuizen	Afgehandeld	

algemeen	DAW	Zie bovenstaande	11	Tabel 2. Ruimtetemperatuur en	Voor het geval dat het Clubhuis van DAW binnen het nieuwe gebouw wordt opgenomen zou de voetnoot m.b.t. <u>actieve koeling</u> ook voor het clubhuis van toepassing gesteld moeten worden.	Actieve koeling in clubhuizen in zwembaden zeer ongebruikelijk. Zomer periode bovendien beperkt gebruik. Niet opgenomen	Afgehandeld	
synchro	DAW	Producteisen		Clubhuis DAW	In deze beschrijving lezen we niets over de toekomst van het <u>clubhuis</u> van DAW. Wordt deze opgenomen in het nieuwe complex, of blijft deze op de huidige plek?	Zie eerdere beantwoording.	Afgehandeld	
algemeen	DAW	VS1 Producteisen - DEFINITIEF CONCEPT d.d. oktober 2024	4	Clubhuis DAW	Gezien het gestelde voorbehoud m.b.t. de stedbouwkundige voorwaarden moet hierin ook het <u>clubhuis</u> worden meegenomen. Ook is het van belang dat we tijdig inzage krijgen in het technisch deel in hoofdstuk 8	Zie eerdere beantwoording.	Afgehandeld	
synchro	DAW	Producteisen	6	H2	Conform handboek zwembaden: <u>diepte</u> minimaal 2,5 meter, bij voorkeur 3 meter. Dit zowel in het 25m bad als in het diepe deel van het 50m bad	Extra diepte zijn flinke investeringen en ook extra energie en waterkosten. Contact gehad met KNZB. Eisen World Aquatics is een vlak van 12 x12 met een diepte van minimaal 2,5 meter. Met diep deel van 12,5 x 21 meter wordt hier ruim aan voldaan. <i>Overname deel bad wordt 2 meter.</i> Synchroonzwemmen wordt opgenomen. Voor diepte zie eerdere beantwoording.	Besluit gevraagd. Extra kosten voor 50-meterbad circa € 150 - 200k + extra exploitatielasten. niet akkoord, er wordt ruimschoots aan deze eisen voldaan	
synchro	DAW	Producteisen	27	6.3	Ontbreekt: geschikt voor Synchroonzwemmen; daarnaast is de minimale benodigde diepte 2,5 meter, <u>wens 3,5 meter (diepe deel 50m bad)</u>	Synchroonzwemmen wordt opgenomen. Voor diepte zie eerdere beantwoording.	Afgehandeld	
wedstrijdzwemmen	DAW	XXXX	XXXX	XXXX	<u>EHBO ruimte</u> 50m bad, is hier nog niet opgenomen. In hoeverre is EHBO ruimte 25m bad ook bereikbaar en beschikbaar voor het 50m bad?	de bereikbaarheid van uit het 50-meterbad is verwerkt	Afgehandeld	
wedstrijdzwemmen	DAW	XXXX	XXXX	XXXX	<u>Fitness</u> ruimte waar DAW bij kan en krachttraining kunnen doen. In hoeverre voldoet de fitnessruimte en/of de tarifiering ook voor verenigingsgebruik van DAW?	Commerciële fitness is onderdeel programma.	Afgehandeld	
waterpolo	DAW	producteisen	46	82. Losse Gebruikersinventaris	Er zijn nu 4 stuks waterpolo doelen met <u>gootophanging</u> lange zijde, dat betekent dat we maar één kant van het 50m bad kunnen gebruiken. Graag zien we over de gehele lange zijde van het 50m bad de mogelijkheid om doelen op te hangen. Dit moeten er dus 8 zijn. Idem voor de andere kant van de keerwand en kopse kant, dit moeten er 4 ipv 2 zijn.	Met 6 nieuwe doelen is normaliter voldoende voor trainingsmogelijkheden. Doelen zijn inzetbaar op allerlei posities die in ontwerpfase worden afgestemd. Hergebruik bestaande doelen kan zorgen zorg voor extra doelen.	Afgehandeld	
waterpolo	DAW	producteisen	28	6.3 Algemeen	Neerlaatbare <u>keerwand</u> heeft geen voorkeur. Doelgroepen- of instructiebassin is dan 23m. Dit is niet ideaal voor de zwemtrainingen of extra veld waterpolo. Voorkeur gaat uit naar een wand die verschuift waardoor bad altijd 1x 50m of 2x 25m blijft en mogelijk tot 1x30m + 1x20m (zie Amsterdam en Eindhoven). Hierdoor is een lengte nodig van het bad van 52m	Verschuiven wand duurt 30 minuten + 2 man personeel per verplaatsing. Ten tijde van het verplaatsen mag niet worden gezwommen. Verplaatssbare wand in combinatie met beweegbare bodem technisch niet mogelijk. Verticale wand ook in 2 delen te gebruiken. Dus deels 50 meterbanen, deels 25-meter en deel met beweegbare bodem. De verplaatsbare wanden worden de laatste 10 jaar daarom niet meer toegepast vanwege de beperkingen en storingen die het met zich mee brengt. In Eindhoven en Amsterdam worden de wanden nog maar beperkt gebruikt daardoor. Verplaatsbare wand in combinatie met strakke lijnen houdt ook in dat aan andere zijde ook lijnen moeten komen om wand op positie te houden en te laten voldoen aan lengteregels. KNZB adviseert ook verticale keerwand vanwege de ervaringen in deze baden.	Afgehandeld	
masters	DAW	VS1 Producteisen	28	6.3	Zoals eerder aangeven wordt er in de huidige situatie door DAW regelmatig van beide kanten van het opgedeelde 50 meter bad gebruik gemaakt. Wij krijgen nu het badwater niet naar wens ingevuld, vanwege ruimtegebrek. Met het aanbrengen van een <u>keerwand</u> , met een breedte van 2 meter, creëer je aan een kant een bad van 23 meter. Dit zorgt er voor dat je nog verder in flexibiliteit achteruitgaat dan in de huidige situatie en nog minder ruimte gaat krijgen. Deze constructie gaat problemen voor onze vereniging opleveren	In het 23-meterdeel is volgens KNZB ook goed functioneel te trainen voor waterpolo, (jeugd)zwemmen en banerzwemmen. Rotterdam goed voorbeeld van. 2 x 25 meter kan worden gecreëerd door extra keerwand van 2 meter te vervaardigen. Startblokken moeten dan mobiel zijn. Dus bij wedstrijden monteren.	Besluit gevraagd 2 x 25 meter kan worden gecreëerd door extra keerwand van 2 meter te vervaardigen. Extra kosten circa € 300 - 400k. Zie tekening.	Akkoord
masters	DAW	VS1 Producteisen	26	6.2.2.	Een groot gedeelte van de zwemtrainingen van DAW zullen rondom het 50 meter bad zijn. Er zijn leden die graag in een <u>cabine</u> omkleden ipv een groep <u>s</u> <u>kleedruimte</u> . Op dit moment zie ik geen cabines bij het 50 meter bad, dit is wel wenselijk	Handboek KNZB is aangehouden. Wens wordt in regiegroep besproken.	Besluit gevraagd voor toevoegen 20 wisselcabines. Extra kosten circa € 150 - 200k.	Wisselcabines zijn reeds aanwezig bij het 50-meterbad.
waterpolo	DAW		14	Ruimtestaat	6 <u>kleedruimtes</u> voor het 50m bad is onvoldoende voor vereniging en vrijzwemmen zeker met groeiende aantallen mensen vrijzwemmen en vereniging. Zeker met de wissel van vereniging en vrijzwemmen. Kleinere wisselcabines zijn in het nieuwe plan niet meegenomen, deze staan nu wel in het huidige bad	Zie eerdere beantwoording.	Afgehandeld	
algemeen	DAW	Zie bovenstaande	10	2.3.4 Materialen	<u>Milieu-impact & Materiaalgebruik</u> : Percentage is laag en echt niet ambitieus. Gezonde materialen: Voor beide genoemde items is het percentage laag en echt niet ambitieus.	Is aan gemeente.	Afgehandeld	
wedstrijdzwemmen	DAW	XXXX	XXXX	XXXX	<u>Onderwatercamera's</u> voor bij wedstrijden / of een raam onderwater waar je kan filmen (m.n. Voor synchro, maar ook zeer relevant voor de andere disciplines)	Zeer dure oplossingen in aanschaf en exploitatie. AVG discussie. Mobiele systemen voor.	Afgehandeld	
synchro	DAW	Producteisen	15	50m bad	<u>Opslag DAW</u> : 25m2 is onvoldoende, zie de huidige opslag onder de tribune in het 50m bad. Gewenst: 50m2. Hier moeten grote platen voor de keerwand, doelen, ballenkarren en klokken worden opgeslagen.	Opgenomen is 25 m2 berging DAW en 30 m2 berging alle sporttechnische inrichting (drijfdoelen, minipolo doelen, hangende doelen, jurytafel(s), podium, aantekeningen, startblokken)	Afgehandeld	
wedstrijdzwemmen	DAW	XXXX	XXXX	XXXX	Wenselijk is een <u>opslag</u> voor droogtraining spullen bij droogtraining plek. Zie nwe nu (nog) niet terug.	Opslag van 6m2 toevoege op tribune	Besluit gevraagd	Akkoord
synchro	DAW	Producteisen	15	50m bad	<u>Opslag sporttechnisch</u> (doelen/tijdwaarneming): Als de 50m en 25m wedstrijdlijnen in deze ruimte opgeslagen moeten worden, dan is dit absoluut onvoldoende. Als deze lijnen bijvoorbeeld onder de grond worden opgeborgen, dan blijft het heel krap. Veel hangt ook af van de aantal waterpolodoelen. Wat wordt waar opgeslagen (sporttechnisch vs. DAW)? Indien de huidige DAW waterpolodoelen hier opgeslagen moeten worden, is dit veel te krap.	Lijnen worden onder grond geplaatst. Zie ook verdere beantwoording ander vragen	Afgehandeld	
waterpolo	DAW	producteisen	15	ruimtestaat 50m	<u>Opslag exploitant, sporttechnisch en DAW is onvoldoende</u> , perron staat nu al vol en ook juryruimte wordt als opslag gebruikt.	Opslag vereniging is gebruikelijke afmeting voor vereniging met activiteiten zoals DAW. Daar passen ook de doelen en minipolo doelen normaliter in. Voor sporttechnisch materialen is hier een extra opslag gerealiseerd vanwege drijfdoelen en tijdwaarneming. De omvang is dusdanig dat hier ook de andere doelen en minipolo bij kan.	Afgehandeld	

waterpolo	DAW	producteisen	30	6.3 Tribune	Er wordt nu alleen een multifunctionele ruimte op de tribune gereserveerd voor droogtraining. Dit is te weinig is met meerdere disciplines tegelijk in het zwembad voor een training. Alternatief is een breder peron	Volledig tribune is te gebruiken.	Algehandeld	
synchro	DAW	Producteisen	15	50m bad	Perron langzijde overkant breder dan 4,5 meter (minimaal 6m), zodat bij grote wedstrijden hier een tijdelijke tribune geplaatst kan worden. En bij trainingen hier bijvoorbeeld warming-up en droogtraining gedaan kan worden. Zie ook 6.3/p.30 Tribune	Afstemming geweest met KNZB. Breedte 4,5meter is voldoende voor extra tribunes. Voor tribunes dient vrij strook van circa 1,5-2,0meter beschikbaar te blijven.	Algehandeld	
synchro	DAW	Relatieschema	1		Startblokken aan beide zijden van het 50 meter bad	Geen startblokken aan zijde beweegbare bodem. Formeel geen KNZB regel. Sloterpakbad heeft het ook niet. Worden ook kampioenschappen georganiseerd. Wel aanbeveling KNZB. Gemiste kans.	Besluit gevraagd toevoegen 8 startblokken. Extra kosten circa € 20-25k. In combinatie met extra keerwand dienen deze demontabel te zijn.	Is dit echt nodig? 13-11-24: Ja dit is wel te adviseren: Besluit akkoord
synchro	DAW	Relatieschema	1		Startblokken aan beide zijden van het 25 meter bad	25-meterbad is geen KNZB C-accommodatie. 50-meterbad is op sport gericht. Voldoet aan B-accommodatie eisen. Multifunctioneel bad met lage zijde gericht op instructie, recreatie en doelgroepen. Geen startblokken voorzien.	Besluit gevraagd iom Alkmaar Sport. Extra kosten circa € 20-25k	Niet akkoord
synchro	DAW	Producteisen	29	6.3	Tbv wedstrijdzwemmen: startblokken aan beide zijden van het 50m bad	Zie eerdere beantwoording.	Algehandeld	
masters	DAW	VS1 Producteisen	29	6.3	Er staat vermeld dat er aan 1 zijde van het 50 meter bad startblokken moeten komen. In dat geval is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een NK masters lange baan te organiseren, omdat een estafette van 4 x 50 meter niet mogelijk is. Is het mogelijk om aan twee zijden startblokken te plaatsen? Voor trainingsdoeleinden zou het ook enorm helpen als aan beide zijden startblokken worden geplaatst.	Zie eerdere beantwoording.	Algehandeld	
masters	DAW	VS1 Producteisen	29	6.4	In de specificaties van het 50 meter bad wordt specifiek gesproken dat er startblokken geplaatst moeten worden. Dit is niet het geval in de specificaties van het 25 meter bad .	Zie eerdere beantwoording.	Algehandeld	
synchro	DAW	Producteisen	15	50m bad	Tribunecapaciteit 250 personen is tekort bij huidige grotere wedstrijden en leidt nu al tot onveilige situaties. Met 10 banen bad zal dit probleem alleen maar toenemen.	250 is basis. Voor grotere wedstrijden extra toeschouwersruimte op perron plaatsen.	Algehandeld	
waterpolo	DAW	producteisen	43	vloer-wandkommen	Voldoende ook voor trainingsdoelen aan langszijde 50m bad	Ja, in ontwerpfase wordt positionering met gebruikers afgestemd.	Algehandeld	
waterpolo	DAW	producteisen	43	vloer-wandkommen	Uitvoeren met klepje welke vast zit en niet meer met losse bussen	Duurdere oplossing. Wens wordt in regiegroep besproken.	Besluit gevraagd. Extra kosten circa € 10k.	niet akkoord
masters	DAW	VS1 Producteisen	46	8.2	Voor het 50 meter bad wordt er gesproken over 2 rugslag keerpuntinstallaties. Ik neem aan dat dit de vlaggetjes zijn. Als je 2 sets gebruikt en plaatst aan de uiteinden van het 50 meter bad, dan zijn er geen sets en vloerpotten beschikbaar als je hebt bad opdeelt in 25 meter.	Klopt	Algehandeld	
waterpolo	DAW	producteisen	43	klokken	positie 4 stuks zwemklokken/schotklokken hoe gaat dit als bad wordt opgedeeld in 2x 25m? Analoge klokken zijn wenselijk. Vast klokken of mobiel?	Goed punt. In midden worden 2 extra klokken voorzien.	Algehandeld	
OSV Orca								
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Oppervlakte clubhuis OSV Orca 80 m2		Algehandeld	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Benodigde ruimtes: - Toiletgroep v.v. dames- en herentoilet - Compressorruimte/materiaalopslag v.v. 3 fase stroomaansluiting - Keukenvoorziening met afzuigkap, vaatwasser en warm en koud water	Nadere specificatie gevraagd	Actie OSV Orca	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Compressorruimte/materiaalopslag op begane grond i.v.m. slepen met flessen en materiaal	Verwerkt	Algehandeld	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Directe toegang tot zwembad i.v.m. flessen en materiaal transport	Verwerkt	Algehandeld	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Afwerking: Harde vloerbedekking (keramische tegels) Wanden schilderklaar, plafond systeem of industrieel	verwerkt	Algehandeld	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Nieuwe onderkomen moet voor de vereniging kostenneutraal zijn	Geen onderdeel PvE	Algehandeld	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Clubhuis bereikbaar met personenauto i.v.m. vullen duikflessen	verwerkt	Algehandeld	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Clubhuis en compressorruimte net als in huidige situatie toegankelijk voor bestuur en leden buiten standaard openingstijden.	verwerkt	Algehandeld	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Mogelijkheid voor verhuur aan derden t.b.v. verenigingsgerelateerde doeleinden	Geen onderdeel PvE	Algehandeld	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Schoonmaak in eigen beheer	Geen onderdeel PvE	Algehandeld	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Wens: Plafondhoogte clubgebouw 3 meter i.v.m. presentatiescherm voor training/instructie	verwerkt	Algehandeld	
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Wens: Parkeeruimte voor max 5 personen auto's	Besluit gevraagd		niet akkoord, wel toepassen 1 laad/losplek
Bestuur	OSV Orca	VS1 Producteisen	clubhuis	5.4	Wens: Inventaris zoals lampen, koelkasten, tafels en stoelen voorzien/verhuizen wij zelf	verwerkt in demarcatielijst	Algehandeld	
Odysseus								
Tonny Lankhorst, sec Odysseus		VS1 Producteisen			TOELICHTING : De kanopolaafdeling van Odysseus traint van oktober tot en met maart 3 keer per week in het zwembad. Odysseus is nationaal gezien het beste team en draait op Europees niveau mee met de top. De ambitie is om Europees kampioen te worden. Hiervoor zijn betere trainingsfaciliteiten in de winterperiode wenselijk (eigenlijk noodzakelijk).		Algehandeld	
Tonny Lankhorst, sec Odysseus		VS1 Producteisen	27	6.3	Wensen t.a.v. betere trainingsfaciliteiten (25m bad met 8 banen):- De hoogte van een kanopoldoel is 2 meter boven het wateroppervlak. Idealiter moet het plafond voor indoor kanopolo minstens 5 meter hoog zijn. Dit geeft voldoende ruimte voor de bal om vrij te bewegen tijdens hoge/harde schoten en passes. Een systeemplafond, laaghangende ledverlichting en luchtcirculatiezakken belemmeren het spel.	50-meterbad voldoet aan een minimale vrije hoogte van KNZB eisen van 4,5 meter. Na de bespreking 22 oktober begrepen dat dit een hoogte is wat ook mogelijk is. Vernoedelijk zal ontwerp werkelijke hoogte van 50-meterbad hoger liggen dan 4,5 meter	Algehandeld	zie eerder 50 meterbad , 5 meter hoog is akkoord.
		VS1 Producteisen	27	6.3	Een hoog, vrij plafond zonder obstakels is noodzakelijk.- Opslagmogelijkheid voor 2 (inklapbare) kanopoldoelen (bij voorkeur binnen). - Opslagmogelijkheid (overdekt en afsluitbaar) voor ca 25 kanopoloboten. - het vastleggen van de doelen aan ankers op de perrons en/of de ankers op de bodem.	Mondeling begrepen dat het gaat om een opslagruimte van 20 m2	Besluit gevraagd. Extra investeringskosten circa € 40 - 50k	Mogelijkheid te combineren met outdoorpark ivm seizoensspecifiek gebruik. Niet separaat nu.

Tonny Lankhorst, sec Odysseus	VS1 Producteisen	30	6.4	Wensen t.a.v. kanopolowedstrijden/Internationaal toernooi:De afmetingen van een indoor kanopoloveld zijn meestal 35 meter lang en 23 meter breed. Dit is de standaardmaat voor officiële wedstrijden, zowel binnen als buiten. Voor wedstrijden is een 50-m nodig met een ca 5 meter hoog plafond die vrij van obstakels is (geen systeemplafond, laaghangende ledverlichting en luchtcirculatiezakken).2 Doelen moeten op een aantal punten verankerd kunnen worden aan de bodem en aan de badrand/op de perrons.	Besluit gevraagd. Extra kosten circa 2 - 3 miljoen + extra exploitatielasten	zie eerder 50 meterbad . 5 meter hoog is akkoord.		
Tonny Lankhorst, sec Odysseus	VS1 Producteisen	32	6.6	De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de entree voor de trailer met kajaks van 5,5 meter is belangrijk. Een plek om deze 10 a 12 kajaks naast het bad neer te leggen, een plek om oefeningen te doen op het droge en erbij kunnen staan in het bad 1,3 meter diep. Golfslagbad is super om de golven op zee te kunnen nabootsen.	In paragraaf 4.3.1 is aangegeven: Voor de toegang van kano's en grote onderdelen voor evenementen is het 50-meterbad voorzien van brede en hoge toegang van 2,5 x 2,5 m1 op maaiveld niveau. Aan de buitenzijde is een opstelplaats waar transportwagens tijdelijk kunnen parkeren. De lengte van de trailer wordt toegevoegd.	Afgehandeld		
Alkmaar Guardians								
Jeroen Smit	Alkmaar Guardians	VS1 Producteisen	24	verenigingsruimte	Het onderdeel over verenigingsruimtes is nu nog lichtgedrukt en nader in te vullen. Wat zijn hier de uitgangspunten? Komen alle verenigingen die de Hoornse Vaart als hoofdlocatie gebruiken hiervoor in aanmerking?	Gemeente	Besluit gevraagd.	Negatief advies vanuit AS. Wordt verder vanuit beleid Alkmaar besproken
				De ruimte vanaf de zijlijn tot de muur zou wat ons betreft wel iets ruimer kunnen (1,5 of 2 meter)			Besluit gevraagd. Extra investeringskosten circa € 50 - 100k + extra exploitatiekosten.	niet akkoord, richtlijnen volgen van de basketbalbond
Van der Meij College								
Inge Molenaar	VO (VMC)	Bijlage X - Trainingshal	5	Badminton	Als ik het goed begrijp heeft elke zaal drie badmintonvelden en staat er één badmintonveld op de scheidingslijn. Dit is niet- praktisch. Ideale situatie: vier badmintonvelden in een zaal. Dan kan je 16 leerlingen tegelijk kwijt tijdens 1 vs 1.	De tekening betrof de trainingshal. De wedstrijdhal heeft 9 badmintonvelden. Elke zaaldeel 3.	Afgehandeld	
Inge Molenaar	VO (VMC)	VS1 Producteisen		Docenten-/ scheidsrechtersruimten trainingshal	Graag toevoegen: kasten waar docenten LO materialen kunnen opbergen, zitgedeelte, kapstok.	Dit betreft losse inrichting. Geen onderdeel van de bouw.	Afgehandeld	
Inge Molenaar	VO (VMC)	VS1 Producteisen		Kleedruimten wedstrijd- en	Graag toevoegen: deurknop i.p.v. een deurklink, zodat de kleedkamers niet door onbevoegden open gemaakt kunnen worden.	verwerkt	Afgehandeld	
Inge Molenaar	VO (VMC)	VS1 Producteisen		Toestellenberging trainingshal	Hier ontbreekt dat het VMC graag een apart hok wilt voor hun kleinmateriaal.	Zijn 10 bouwkundige kasten van 1 m2 voorzien voor klein materiaal. Voldoende voor alle gebruikers waaronder VMC.	Afgehandeld	
SurvivAlkmaar								
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Invulling van het buitenterrein rondom De Hoornse Vaart ontbreekt nog geheel in de stukken. Op dit moment is SurvivAlkmaar een huurder van het buitenterrein als trainingslocatie voor de jeugd en volwassen leden van de vereniging. Hieronder een uiteenzetting van de verschillende functionele onderdelen. Wellicht kunnen en aantal functies worden ondergebracht in de buitenschil van het nieuwe gebouw of anders in een losstaand bouwwerk worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen een aantal voorzieningen (zoals bijvoorbeeld de toiletten) wellicht worden gedeeld met de faciliteiten voor het Outdoorpark.	Gemeente	Besluit gemeente	Opnemen als wens, niet als eis. Alle faciliteiten dienen gedeeld te kunnen worden met bestaande oplossingen zoals bv Outdoorpark. Nieuwe locatie kan niet in het openbare gebied gehuisvest te worden, vereniging dient afsluitbaar te zijn. Er wordt gekeken naar alternatieve locaties met elkaar.
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Hindernissen: ca. 2.500 m² terrein (grasveld) ingericht met hindernissen (kasconstructie met obstakels).	Gemeente	Besluit gemeente	Opnemen als wens, niet als eis. Alle faciliteiten dienen gedeeld te kunnen worden met bestaande oplossingen zoals bv Outdoorpark
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Loopronde: loopronde (grasveld) van ca. 1.000 meter t.b.v. warming-up en cooling-down en om tussen het klimmen van de obstakels te kunnen hardlopen.	Gemeente	Besluit gemeente	Opnemen als wens, niet als eis. Alle faciliteiten dienen gedeeld te kunnen worden met bestaande oplossingen zoals
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Kleedkamers buitenterrein: dames 20 m² en heren 20 m²	Gemeente	Besluit gemeente	Alle faciliteiten dienen gedeeld te kunnen worden met bestaande oplossingen zoals bv Outdoorpark
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Toiletten buitenterrein: dames twee stuks en heren toilet en urinoir	Gemeente	Besluit gemeente	Alle faciliteiten dienen gedeeld te kunnen worden met bestaande oplossingen zoals bv Outdoorpark
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Berging buitenterrein: berging voor de eigen onderhoudsmiddelen van de vereniging. (Het terreinonderhoud wordt in eigen beheer uitgevoerd i.v.m. de obstakels). Benodigde ruimte ca. 6 m²	Gemeente	Besluit gemeente	Opnemen als wens.
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Terreinverlichting: verlichting t.b.v. training in de avonduren, 75 lux gemiddeld, gelijkmatigheid 0,5 d.m.v. energiezuinige LED verlichting.	Gemeente	Besluit gemeente	Opnemen als wens.
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Droge horeca: bereikbaar vanaf het buitenterrein	Gemeente	Besluit gemeente	Niet akkoord
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Lockerruimte: bereikbaar vanaf het buitenterrein	Gemeente	Besluit gemeente	opnemen in berging
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Instructielokaal / verenigingsruimte: bereikbaar vanaf het buitenterrein	Gemeente	Besluit gemeente	Opnemen als wens, dient wel gehuurd te worden
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Doucheruimte: bereikbaar vanaf het buitenterrein	Gemeente	Besluit gemeente	Niet akkoord. Mogelijk bij motie buitenbad dubbel gebruik
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen			Het buitenterrein moet via een transportingang te betreden zijn voor groter transport.	Gemeente	Besluit gemeente	op voorhand niet akkoord
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen	7	2.1	Van toepassing zijnde normen: moet zijn NEN 1010:2020+C1:2024 Elektrische installaties voor laagspanning	Verwerkt	Afgehandeld	
Martijn Braam	SurvivAlkmaar	VS1 Producteisen	7	2.1	Graag toevoegen: NEN-EN 12464-1:2021 en Licht- en verlichtingstechniek - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen NEN-EN 12464-2:2014 en Licht- en verlichtingstechniek - Werkplekverlichting - Deel 2: Werkplekken buiten	Verwerkt	Afgehandeld	